

Информация о выполнении плана инвестиций в основной капитал на 2016 год
по проектам, реализуемым в Курганской области
за январь — декабрь 2016 года

млн.руб.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь — декабрь	% исполнения	в том числе:															Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства			прочие			
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	
Всего, по инвестиционным проектам (объектам) и бюджетным программам:						22 961,5	21 787,4	94,9	1 571,1	1 452,6	92,5	1 612,3	1 357,6	84,2	207,6	98,1	47,2	18 902,3	18 791,4	99,4	668,1	87,8	13,1	
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, всего						1 205,0	1 117,6	92,7	164,8	164,8	100,0	272,0	265,1	97,5	0,1	0,1	100,0	702,8	614,0	87,4	65,3	73,6	112,7	
в том числе:																								
1	Семеноводческий комплекс ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», Кетовский район, с. Садовое	Курганская область, Кетовский район, с. Садовое	ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, ул. Садовая, 2	Производство и реализация высококачественных семян зерновых культур	2014-2017 гг.	80,0	90,0	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	80	90	112,5	-	-	-	Осуществлен запуск 1 очереди	
2	Реконструкция ЗАО «Агрофирма «Боровская» (реконструкция корпусов откорма и убойного цеха)	Курганская область, Кетовский район, с. Н. Сидорова	ЗАО «Агрофирма «Боровская», Кетовский район, с. Н. Сидорова	Увеличение объемов производства мяса птицы	2012-2020 гг.	65,3	73,6	112,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,3	73,6	112,7	Реконструкция инкубатора, замена оборудования в инкубаторе, приобретение оборудования для глубокой переработки, автомобильных весов, укладочного оборудования, тракторов (2 шт.) и др.	
3	Реконструкция птицефабрики по производству мяса утки	Курганская область, Катайский район, с. Боровское	ООО Торговый дом, «Сурал Колос», 641709, Курганская область, Катайский район, с. Боровское, ул. Ленина, 5.	Увеличение объемов производства мяса гуся на 30 тонн в живом весе в год, поголовья маточного стада гусей до 10,0 тыс. голов	2016-2017 гг.	65,0	34,5	53,1	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0	34,5	53,1	-	-	-	Реконструкция птицеводческих помещений с целью увеличения производства мяса птицы и организации ее переработки	
4	Рыбохозяйственный комплекс	Курганская область, Щучанский район, 03 км юго-западнее с. Белоярское	ИП Глава КФХ Петров Александр Николаевич Курганская область, Щучанский район, д. Часниково, ул. Центральная, 1	Выращивание маточного поголовья сиговых, растительных, осетровых, лососевых и хищников для получения личинки и подращенной молоди данных пород рыб	2015-2017 гг.	23,4	13,7	58,5	7,8	7,8	100,0	0,6	0,6	100,0	-	-	15,0	5,3	35,3	-	-	-	Осуществляются строительно-монтажные работы. Приобретается и устанавливается новое оборудование	
5	Расширение свиноводческого комплекса (Строительство помещения для содержания 452 голов свиноматок), строительство участка откорма на 2250 голов свиней	Курганская область, Куртамышский район, с. Камыши	ООО «Агрофирма «Русское поле», Куртамышский район, с. Камыши	Увеличение и модернизация производства мяса свинины	2016 г.	67,0	55,0	82,1	-	-	-	-	-	-	-	-	67,0	55,0	82,1	-	-	-	Проводится работа по расширению свиноводческого комплекса. Запущено в эксплуатацию свиноводческое помещение (репродуктор) Осуществляется замена оборудования в откормочнике, приобретение оборудования для кормления замена маточного поголовья и др.	
6	Строительство мельницы производительностью 300 тонн в сутки, ИП Колташов О.А., р.п. Варгаши	Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши	Индивидуальный предприниматель Колташов Олег Анатольевич	Создание предприятия по первичной переработке зерна пшеницы в муку высшего и первого сортов	2015-2017 гг.	100,0	26,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	26,0	26,0	-	-	-	Осуществляются строительно-монтажные работы	
7	Обновление и модернизация производственного основного и вспомогательного оборудования ООО «САФ-НЕВА»	г. Курган, ул. Куйбышева, 122	ООО «САФ-НЕВА», Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122	Увеличение производственных мощностей, повышение эффективности производства	2016-2017 гг.	106,9	110,2	103,1	-	-	-	-	-	-	-	-	106,9	110,2	103,1	-	-	-	Приобретено новое оборудование, ведутся работы по модернизации существующего.	
8	Техническое перевооружение мельницы ОАО «Мукомольный завод «МуЗа», г. Щучье	Курганская область, Щучанский р-н, г. Щучье	ОАО «Мукомольный завод «МуЗа», г. Щучье	Производство муки	2015-2017 гг.	120,0	130,0	108,3	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	130,0	108,3	-	-	-	Осуществляются строительно-монтажные работы	
9	Строительство оросительной системы на площади 1260 га ЗАО «Картофель»	Курганская область, Кетовский р-н, с. Митино	ЗАО «Картофель», Кетовский р-н, с. Митино, ул. Советская	Увеличение объемов производства картофеля и овощей	2015-2017 гг.	55,0	59,4	108,0	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0	59,4	108,0	-	-	-	Завершено строительство оросительной системы. Введено в оборот 410 га орошаемых земель	
10	Строительство комплекса по подработке и хранению зерна	Курганская область, Шадринский район, с. Красномыльское	ООО «Рассвет», Курганская область, Шадринский район, с. Красномыльское, ул. Набережная	Увеличение производственных мощностей по подработке и хранению зерна	2015-2016 гг.	32,7	14,0	42,8	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	14,0	42,8	-	-	-	Осуществляются строительно-монтажные работы	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:												Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)			
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие		
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения
11	Государственная программа Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", всего				2014-2020 гг.	489,7	511,2	104,4	157	157	100,0	271,4	264,5	97,5	0,138	0,138	100,0	61,2	89,6	146,4	-	-	-	
	в том числе по мероприятиям:																							
	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов				2014-2020 гг.	151,8	169,5	111,7	44,3	44,3	100,0	61,5	61,5	100,0	-	-	-	46	63,7	138,5	-	-	-	
	развитие сети общеобразовательных организаций			Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе	2017-2018, 2020 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики			путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;	2017-2020 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	развитие сети плоскостных спортивных сооружений			активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов	2016-2020 гг.	1,0	1,0	100,0	0,7	0,7	100,0	0,3	0,3	100,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	-	
	развитие сети учреждений культурно-досугового типа				2017-2019 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	развитие газификации				2014-2020 гг.	98,5	102,3	103,9	39,8	39,8	100,0	51,4	51,4	100,0	-	-	-	7,3	11,1	152,1	-	-	-	
	развитие водоснабжения				2014-2020 гг.	98,5	98,5	100,0	34,7	34,7	100,0	63,8	63,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку				2014-2020 гг.	132,7	132,7	100,0	35,2	35,2	100,0	92,4	85,5	92,5	-	-	-	5,1	12,0	235,3	-	-	-	
	грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности				2016-2020 гг.	7,2	7,2	100,0	2,3	2,3	100,0	2,0	2,0	100,0	0,1	0,1	100,0	2,8	2,8	100,0	-	-	-	
	Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, всего					9 946,4	10 521,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 946,4	10 521,0	105,8	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:																							
12	Развитие сети газомоторной инфраструктуры и использование природного газа в качестве моторного топлива в Курганской области на период 2015-2018гг.	г. Курган, ул. Омская, 181, Курганская область, трасса Р-254 (Иртыш), в районе г. Шумиха	ООО «Газпром газомоторное топливо»	Развитие сети газомоторной инфраструктуры в Курганской области (АГНКС)	2014-2018 гг.	36,0	29,7	82,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	29,67	82,4	-	-	-	
13	ОАО «Курганмашзавод». Создание новых мощностей спецтехники и компонентной базы двойного назначения (2016-2018 гг)	г. Курган	ОАО «Курганмашзавод»	Обеспечение планируемых объемов выпуска спец. продукции, техническое перевооружение производства	2016-2018 гг.	591,4	194,0	32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591	194	32,8	-	-	-	
14	ОАО «ЭКЛЗ» Модернизация и замена оборудования	г. Курган	ОАО «ЭКЛЗ»	Техническое перевооружение предприятия	2016-2018 гг.	79,6	37,8	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	37,8	47,5	-	-	-	
15	ОАО «НПО «Курганприбор». Техническое перевооружение и модернизация производства	г. Курган	ОАО «НПО «Курганприбор»	Техническое перевооружение, освоение и выпуск новой продукции	2016 г.	490,0	289,0	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490	289	59,0	-	-	-	
16	ООО «Курганский арматурный завод». Техническое перевооружение и модернизация производства	г. Курган	ООО «Курганский арматурный завод»	Техническое перевооружение предприятия	2016 г.	200,0	136,0	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	136	68,0	-	-	-	
17	ОАО «Синтез» Модернизация и замена оборудования	г. Курган	ОАО «Синтез»	Модернизация производства, техническое перевооружение	2016 г.	785,0	314,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785	314	40,0	-	-	-	
18	ООО «Велфарм» Создание предприятия по выпуску готовых лекарственных средств	г. Курган	ООО «Велфарм»	Обеспечение бесперебойного выпуска широкой номенклатуры качественной фармацевтической продукции для удовлетворения потребностей всех групп населения России в лекарственных средствах	2017 г.	500,0	500,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	100,0	-	-	-	
19	ЗАО «Курганстальмост» Модернизация и замена оборудования	г. Курган	ЗАО «Курганстальмост»	Техническое перевооружение предприятия	2016 г.	70,0	154,1	220,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	154,1	220,1	-	-	-	
20	АО «Курганские прицепы» Техническое перевооружение производства прицепов для легковых автомобилей	г. Курган	АО «Курганские прицепы»	Техническое перевооружение производства	2016 г.	20,0	23,4	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23,4	117,0	-	-	-	
21	ООО «Наука и практика. Сервис» Реализация проекта «ЭКО Технопарк Курганской области»	г. Курган	ООО «Наука и практика Сервис»	Создание экономически обоснованной и эффективной модели региональной системы функционирования промышленных и гражданских технологий, полностью исключающую негативное воздействие на природную окружающую среду	2016 г.	86,0	9,5	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	9,5	11,0	-	-	-	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	в том числе:															Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства			прочие			
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	
22	АО «Далур»	Курганская область, Далматовский район, село Усманское	ОАО «Атомредметзолото»	Создание экономически эффективного освоения сырьевой базы урана	2002-2020 гг.	1 215,0	1 215,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 215	1 215	100,0	-	-	-
23	АО «ЗОК» Техническое перевооружение производства	г. Шадринск	АО «ЗОК»	Повышение производительности, выпуск новых видов продукции	2013-2020 гг.	52,7	45,4	86,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	45,4	86,1	-	-	-
24	ЗАО «Катайский насосный завод» Техническое перевооружение производства	Курганская область, г. Катайск	ЗАО «Катайский насосный завод»	Модернизация производства, техническое перевооружение	2016 г.	68,4	49,3	72,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	49,3	72,1	-	-	-
25	Иные инвестиционные проекты промышленности			Техническое перевооружение	2016 г.	500,0	448,0	89,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	448	89,6	-	-	-
26	Курганское нефтепроводное управление «Уралсибнефтепровод»	Курганская область, Юргамышский район, п. Новый мир	ОАО «Уралсиб-нефтепровод»	Поддержание в нормативном состоянии магистральных нефтепроводов	2016 г.	2 692,0	1 953,0	72,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 692	1 953	72,5	-	-	-
27	Развитие инфраструктуры Курганского региона ЮУЖД ОАО «РЖД»	Курганская область	ОАО «РЖД»	Обеспечить безопасность движения, улучшить условия труда работникам железной дороги	2016 г.	845,0	4 180,8	494,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845	4 180,8	494,8	-	-	-
28	Строительство базовых станций	Курганская область	ПАО «МегаФон»	увеличение емкости существующей сети	2016 г.	14,0	14,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	100,0	-	-	-
29	Строительство сети цифрового ТВ 2-й мультиплекс	Курганская область	ФГУП «РТС» Курганский ОРТПЦ	Реализация второго мультиплекса	2016 г.	10,0	10,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	100,0	-	-	-
30	Модернизация существующей сети 2G, 3G	Курганская область	ПАО «МТС»	увеличение емкости существующей сети	2016 г.	31,9	31,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	31,9	100,0	-	-	-
31	Строительство оптической и мультисервисной сети GePON	г. Курган	ООО «КСС-Телеком»	предоставление услуг высокоскоростного доступа в Интернет и кабельного ТВ	2016 г.	7,0	7,2	103,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7,236	103,4	-	-	-
32	Строительство базовых станций	Курганская область	ПАО «Вымпелком»	увеличение зоны охвата территории области сотовой связью	2016 г.	10,0	10,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	100,0	-	-	-
33	Модернизация сельских сетей	Курганская область	ПАО «Ростелеком»	Модернизация АТС без увеличения емкости	2015-2018 гг.	95,5	95,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95,45	100,0	-	-	-
34	Безопасный город	Курганская область	ПАО «Ростелеком»	Развитие облачных услуг	2015-2019 гг.	303,5	303,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	303,549	100,0	-	-	-
35	Устранение цифрового неравенства	Курганская область	ПАО «Ростелеком»	Устранение цифрового неравенства	2014-2017 гг.	20,5	20,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	20,532	100,0	-	-	-
36	УЦН-2 Курганская область	Курганская область	ПАО «Ростелеком»	Устранение цифрового неравенства	2014-2017 гг.	298,5	197,0	66,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	197	66,0	-	-	-
37	Объекты оперативного строительства	Курганская область	ПАО «Ростелеком»	Стратегия защиты (ШПД В2С)	2013-2017 гг.	119,6	119,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	119,62	100,0	-	-	-
38	Инвестиционная программа АО «Курганэнерго»	Курганская область	АО «Курганэнерго»	Развитие электросетевого комплекса Курганской области	2016-2017 гг.	804,7	132,8	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804,7	132,8	16,5	-	-	-
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, всего						8 648,4	8 143,4	94,2	1 214,0	1 188,9	97,9	704,7	589,6	83,7	66,4	66,4	100,0	6 663,3	6 298,5	94,5	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
39	Строительство завода стальных конструкций	г. Шадринск, ул. Космонавтов, 2	ООО «ШЗСК»	Производство металлоконструкций и механическая обработка металла	2017 г.	32,5	22,5	69,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	22,5	69	-	-	-
40	Разработка северного участка Синарского месторождения	Курганская область, Катайский район, д. Борисова	ОАО «Синарский щебеночный карьер»	Повышение конкурентоспособности продукции	2018 г.	20,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	0,0	0,0	-	-	-
41	Строительство керамзитно-кирпичного завода	Курганская область, с. Мокуссово	ООО «Тандем»	Производство строительных материалов	2014-2016 гг.	110,8	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,8	0,0	0,0	-	-	-
42	Строительство жилья в рамках государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 — 2018 годы	Курганская область	организации, население Курганской области	Строительство жилых домов	2014-2017 гг.	6 500,0	6 276,0	96,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500,0	6 276,0	97	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:															Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)	
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники							
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства			прочие				
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		
43	Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шадринска производительностью 30 тыс. м3/сут. (корректировка проекта)	г. Шадринск	Правительство Курганской области, Администрация г. Шадринска, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ	Оздоровление экологической ситуации водных объектов и в целом экосистемы	2020 г.	37,6	30,9	82,2	-	-	-	16,2	9,5	59	21,4	21,4	100	-	-	-	-	-	-	-	Закон Курганской области от 15.04.2016 г. №34 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год» (+ 10,0 млн.руб.) 6184,2 тыс. руб. – кредит, задолж. 2015г., на 2016 год планировался монтаж оборудования, возникли сложности по согласованию сроков и объемов монтажных работ с поставщиков оборудования из Германии.
44	Строительство средней общеобразовательной школы в с. Уксанское на 275 мест	Курганская область, Далматовский район, с. Уксанское	Правительство Курганской области	Повышение качества образования	2015-2017 гг.	205,1	205,1	100,0	117,6	117,6	100,0	42,5	42,5	100	45,0	45,0	100	-	-	-	-	-	-	-	Закон Курганской области от 15.04.2016 г. №34 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год» (+ 65,5 млн.руб.)
45	Строительство здания под МФЦ в г. Далматово	Курганская область, г. Далматово	Правительство Курганской области	Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	2016 г.	17,4	10,3	59,2	-	-	-	17,4	10,3	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.10.16 № 45-RU45504101-158; соглашение на уменьшение цены контракта, кредиторская задолженность на 01.01.2017г. в сумме \$ 492,122 тыс.руб.
46	Меклоселовый газопровод с. Колмогоровское — д. Мишагина — д. Нечунаева Каргапольского района Курганской области	Курганская область, Каргапольский район	Правительство Курганской области	Газификация населенных пунктов Каргапольского района	2016 г.	10,5	10,5	100,0	-	-	-	10,5	10,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.10.16 № 45-RU45506101-151-2016(1 этап), от 02.12.16 №45-RU45506101-156-2016 (2 этап).
47	Строительство здания в г. Куртамыш Курганской области под многофункциональный центр	Курганская область, г. Куртамыш	Правительство Курганской области	Создание нового формата взаимоотношений между населением г. Куртамыш и Куртамышского района и органами исполнительной власти России. Оказание государственных, региональных, муниципальных и иных услуг	2016-2017	0,2	0,2	100,0	-	-	-	0,2	0,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Закон Курганской области от 15.04.2016 г. №34 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год» (+ 0,3 млн.руб.) Проектные работы выполнены
48	Реконструкция здания в г. Макушино Курганской области под многофункциональный центр	Курганская область, г. Макушино	Правительство Курганской области	Создание нового формата взаимоотношений между населением г.Макушино и Макушинского района и органами исполнительной власти России. Оказание государственных, региональных, муниципальных и иных услуг	2015-2016	20,5	20,4	99,5	-	-	-	20,5	20,4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.09.16 № RU45511101-28-2016 (1 этап), от 23.09.16 № RU45511101-29-2016 (2 этап)
49	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета		Правительство Курганской области, Органы местного самоуправления МО КО	Ликвидация аварийного жилья	2017 г.	994,8	873,7	87,8	605,0	583,3	96,4	389,8	290,4	74,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Капитальный ремонт МКОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» Белозерский район, с. Романовское	Курганская область, Белозерский район	Правительство Курганской области, Министерство образования и науки РФ	Повышение качества обучения	2016 г.	15,0	15,0	100,0	10,0	10,0	100,0	5,0	5,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект реализован
51	Капитальный ремонт МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа» Белозерский район, с. Белозерское, ул. К.Маркса, 34	Курганская область, Белозерский район	Правительство Курганской области, Министерство образования и науки РФ	Повышение качества обучения	2016 г.	30,0	30,0	100,0	23,0	23,0	100,0	7,0	7,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект реализован
52	Капитальный ремонт МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Курган, ул. М.Горького, 79	Курганская область, г. Курган	Правительство Курганской области, Министерство образования и науки РФ	Повышение качества обучения	2016 г.	12,5	12,5	100,0	8,5	8,5	100,0	4,0	4,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект реализован
53	Капитальный ремонт МБОУ г. Кургана «Гимназия № 47», ул. К.Мякотина, 67 (корпус Б), ул. Станционная, 6 (корпус В), ул. Р.Зорге, 37 (корпус А)	Курганская область, г. Курган	Правительство Курганской области, Министерство образования и науки РФ	Повышение качества обучения	2016 г.	51,0	51,0	100,0	30,0	30,0	100,0	21,0	21,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект реализован
54	Капитальный ремонт МБОУ г. Кургана «Гимназия № 31» г. Курган, ул. Пичугина, д. 36	Курганская область, г. Курган	Правительство Курганской области, Министерство образования и науки РФ	Повышение качества обучения	2016 г.	13,5	13,5	100,0	8,5	8,5	100,0	5,0	5,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект реализован

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь — декабрь	% исполнения	в том числе:												Такое состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)						
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники									
																		собственные средства				прочие					
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения			
67	Реконструкция системы водоснабжения с. Лобаново Катайского района Курганской области	Курганская область, Катайский район, с. Лобаново	МЧС России, Правительство Курганской области	обеспечение населения, проживающего на радиолоктивно загрязненных территориях, чистой питьевой водой	2016 г.	7,2	7,2	100,0	-	-	-	7,2	7,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.		
68	Водоснабжение с. Крутиха Далматовского района Курганской области	Курганская область, Далматовский район, с. Крутиха	МЧС России, Правительство Курганской области	обеспечение населения, проживающего на радиолоктивно загрязненных территориях, чистой питьевой водой	2014-2016 гг.	1,1	1,1	100,0	-	-	-	1,1	1,1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.		
69	Межселоселовый газопровод с. Широковское — с. Уральцевское Далматовского района	Курганская область, Далматовский район	Правительство Курганской области, администрация Далматовского района	Обеспечение населения газом	2016 г.	4,2	4,2	100,0	-	-	-	4,2	4,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.		
70	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета	Курганская область	Правительство Курганской области, собственники помещений многоквартирных домов	Улучшение жилищных условий	2016 г.	21,3	20,2	94,8	-	-	-	21,3	20,2	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Закон Курганской области от 15.04.2016 г. №34 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год» (- 53,0 млн.руб.)		
Строительство дорог:						470,8	467,4	99,3	378,8	375,4	99,1	92,0	92,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
71	Автомобильная дорога Боровское — Эзозино — Бузун — Лихачи — Борки (до границы Кетовского района) на участке «Боровское-Эзозино»	Курганская область, Белозерский район	Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	39,3	39,3	100,0	39,3	39,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Введен в эксплуатацию (4 км)	
72	Автомобильная дорога Подъезд к Патронная	Курганская область, Кетовский район	Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	5,5	5,5	100,0	5,5	5,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Введен в эксплуатацию (3,55 км)	
73	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Екатеринбург — Шадринск — Курган» - Кривское — Параткуль — Катова на участке «Параткуль — Язовка»	Курганская область, Далматовский район	Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	41,5	41,5	100,0	41,5	41,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство	
74	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Подъезд к Вехти»	Курганская область, Куртамышский район	Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подрядчик к строительству не приступил	
75	Автомобильная дорога Казаркино — Трюхино — Лопарево (до границы Мокроусовского района) на участке «Чистое-Трюхино»	Курганская область, Макушинский район	Правительство Курганской области	Развитие транспортной инфраструктуры	2016 г.	43,4	43,4	100,0	39,7	39,7	100,0	3,7	3,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство	
76	Мостовой переход через р. Малый Кизак на км 7 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области Мокроусово — Карлунино	Курганская область, Мокроусовский район	Правительство Курганской области	Развитие транспортной инфраструктуры	2016 г.	7,0	7,0	100,0	3,8	3,8	100,0	3,2	3,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Введен в эксплуатацию (0,21 км)	
77	Строительство автомобильной дороги Шатрово — Ильино - Саломатова (без плотин) на участке «Ильино — Саломатова»	Курганская область, Шатровский район	Правительство Курганской области	Развитие транспортной инфраструктуры	2016 г.	39,0	38,9	99,9	39,0	38,9	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
78	Автомобильная дорога Кирова — Новые Пески — Мингалы (до границы Шадринского района) на участке «Новые Пески — граница Шадринского района»	Курганская область, Мишкинский район	Правительство Курганской области	Развитие транспортной инфраструктуры	2016 г.	143,4	143,4	100,0	112,5	112,5	100,0	30,9	30,9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
79	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Целинное-Кислянка-Патраино-граница Челябинской области» - Рачевка-Исаково на участке «Мануйлово-Рачевка»	Курганская область, Целинный район	ФДА, Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	61,5	61,5	100,0	43,1	43,1	100,0	18,4	18,4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
80	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Подъезд к Козино»	Курганская область, Щучанский район	ФДА, Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	11,8	11,8	100,1	8,1	8,1	100,1	3,7	3,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
81	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Подъезд к Далматова» на участке «Чекалина — Широково» в Шатровском районе	Шатровский район	ФДА, Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	0,1	0,1	100,0	-	-	-	0,1	0,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
82	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Подъезд к Бутырское» в Мишкинском районе	Мишкинский район	ФДА, Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	12,0	12,0	100,0	1,5	1,5	100	10,5	10,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
83	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Каргаполье — ст. Каргаполье — Журавлево - Барсукова на участке «Одина - Байлаковское» (1 этап)	Курганская область, Каргапольский район	ФДА, Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	30,5	30,5	100,0	20,1	20,1	100,0	10,4	10,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
84	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области «Целинное — Кислянка — Патраино - граница Челябинской области — Рачевка — Исаково» на участке «Мануйлово-Рачевка» (2 этап)	Целинный район	Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	3,8	3,8	100,0	3,8	3,8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:												Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)			
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие		
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения
85	Автомобильная дорога общего пользования регионального или муниципального значения Курганской области «Каргаполье — ст. Каргаполье — Журавлево - Барсукова» на участке «Одина - Бакланское» в Каргапольском районе (2 этап)	Каргапольский район	ФДА	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов		7,3	7,3	100,0	4,8	4,8	100,0	2,5	2,5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
86	Автомобильная дорога общего пользования регионального или муниципального значения Курганской области Мокроусово — Пороги	Курганская область, Мокроусовский район	ФДА, Правительство Курганской области	Обеспечение круглогодичного проезда до сельских населенных пунктов	2016 г.	21,4	21,4	100,0	12,8	12,8	100,0	8,6	8,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство
Департамент образования и науки Курганской области, всего						188,1	179,2	95,3	0,0	0,0	0,0	188,1	179,2	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
в том числе:																								
87	Детский сад-ясли на 240 мест в 5 микрорайоне г. Кургана Курганской области	г. Курган	Правительство Курганской области	Сокращение очередности в населенном пункте	2013-2016 гг.	19,4	15,4	79,4	-	-	-	19,4	15,4	79,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Работы на объекте не ведутся. Муниципальный контракт расторгнут. Подготовлена смета на аукцион на сумму 67,5 млн. руб.
88	Детский сад-ясли на 240 мест в 1А микрорайоне г.Кургана Курганской области	г. Курган	Правительство Курганской области	Сокращение очередности в населенном пункте	2013-2016 гг.	35,0	32,0	91,4	-	-	-	35	32	91,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.10.16 г. № 45-RU45301000-93-2016
89	Детский сад-ясли на 240 мест в п. Рябово г. Кургана Курганской области	г. Курган	Правительство Курганской области	Сокращение очередности в населенном пункте	2013-2016 гг.	26,4	25,6	97,0	-	-	-	26,4	25,6	97,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 04.04.16 г. № 45-RU45301000-29-2016
90	Детский сад-ясли на 240 мест по ул. Юбилейная, 6 в р.п. Каргаполье Курганской области	Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье	Правительство Курганской области	Сокращение очередности в населенном пункте	2013-2016 гг.	32,5	32,5	100,0	-	-	-	32,5	32,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.05.16 г. № 45-RU45506101-144-2016
91	Детский сад-ясли на 240 мест по ул. Юдина в г. Катайск Курганской области	Курганская область, Катайский район, г. Катайск	Правительство Курганской области	Сокращение очередности в населенном пункте	2013-2016 гг.	74,8	73,7	98,5	-	-	-	74,8	73,7	98,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.11.16 г. № 45-RU45507101-43-2016
Департамент здравоохранения Курганской области, всего						41,2	35,4	85,9	0,0	0,0	0,0	41,2	35,4	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
92	Приобретение жилья для государственных учреждений здравоохранения	Курганская область	Департамент здравоохранения Курганской области	Обеспечение жильем врачей	2016 г.	13,0	12,9	99,2	-	-	-	13,0	12,9	99,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Курганская область	Департамент здравоохранения Курганской области	Улучшение материально-технической базы	2016 г.	28,2	22,5	79,8	-	-	-	28,2	22,5	79,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управление культуры Курганской области						16,0	15,4	96,5	0,0	0,0	0,0	16,0	15,4	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
94	Дом-музей декабристов ГКУ «Курганский областной краеведческий музей»	г. Курган	Управление культуры Курганской области	Укрепление материально-технической базы объектов культуры Курганской области	2016-2020 гг.	2,0	1,8	92,0	-	-	-	2,0	1,8	92,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется комплекс строительно-монтажных работ
95	ГБУК «Курганский государственный театр драмы»	г. Курган	Управление культуры Курганской области	Укрепление материально-технической базы объектов культуры Курганской области	2016 г.	11,2	11,1	99,6	-	-	-	11,2	11,1	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличены лимиты бюджетных ассигнований при уточнении Закона об областном бюджете на 2016 год. Выполнен комплекс строительно-монтажных работ
96	МККУК «Социально-культурный центр Лебяжьевского района»	Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье	Управление культуры Курганской области	Укрепление материально-технической базы объектов культуры Курганской области	2016-2017 гг.	1,0	1,0	100,0	-	-	-	1,0	1,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнен комплекс строительно-монтажных работ
97	Нижнеполевская культурно-досуговый центр МУК «Нижнеполевское культурно-досуговое объединение»	Курганская область, Шадринский район, с. Нижнеполевское	Управление культуры Курганской области	Укрепление материально-технической базы объектов культуры Курганской области	2016 г.	1,5	1,5	100,0	-	-	-	1,5	1,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнен комплекс строительно-монтажных работ
Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области, всего						11,6	11,6	100,0	11,6	11,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
98	Восстановление объекта культурного наследия федерального значения Ансамбль Далматовского монастыря	Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 194	Министерство культуры Российской Федерации, ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)»	Восстановление ансамбля Далматовского монастыря как градостроительной и архитектурной доминанты г. Далматово; создание условий для возрождения развития монастыря как духовно-религиозного центра Урала	2013-2020 гг.	11,6	11,6	100,0	11,62	11,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках исполнения государственных контрактов проведены реставрационные работы на объекте Ансамбля Далматовского монастыря «Успенский собор»

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь — декабрь	% исполнения	в том числе:												Такое состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)																				
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники																							
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие																			
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения																	
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, всего																						202,3	191,9	94,9	70,0	70,0	100,0	132,3	121,9	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:																																									
99	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Мишкино Курганской области (приобретение и привязка типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом)	Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино	Правительство Курганской области	Улучшение материально-спортивной базы Курганской области	2015-2017 гг.	1,5	1,5	100,0	-	-	-	1,5	1,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу																			
100	Реконструкция стадиона «Центральный» в г. Кургане	г. Курган	Правительство Курганской области	Улучшение материально-спортивной базы Курганской области	2015-2016 гг.	197,7	187,3	94,7	70,0	70,0	100,0	127,7	117,3	91,9	-	-	-	-	-	-	-	Все работы на объекте выполнены																			
101	Реконструкция стадиона в с. Кетово	Курганская область, Кетовский район, с. Кетово	Правительство Курганской области	Улучшение материально-спортивной базы Курганской области	2014-2016 гг.	3,1	3,1	100,0	-	-	-	3,1	3,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	Объект сдан в эксплуатацию																			
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области, всего																						13,9	13,9	100,0	6,9	6,9	100,0	7,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:																																									
102	Реконструкция здания в целях размещения в нем ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»	г. Курган, ул. Бурова — Петрова, д. 112	Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области	Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета; поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности, осуществляемой путем предоставления в аренду помещений и оказания необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических	2015-2016 гг.	13,9	13,9	100,0	6,9	6,9	100,0	7,0	7,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	Контракт заключен на сумму 51,5 млн. руб. По итогам конкурсного отбора Министерства экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2016 году Курганской области из федерального бюджета выделено 6,9 млн. рублей. Из областного бюджета в 2016 году будет направлено 7 млн. руб. Срок реализации проекта продлен до конца 2017 года																			
Крупные проекты, реализуемые на территории муниципальных образований Курганской области, всего																						2 688,6	1 557,9	57,9	103,8	10,4	10,0	251,1	144,0	57,3	141,1	31,5	22,3	1 589,8	1 357,8	85,4	602,8	14,2	2,3		
Администрация города Кургана, всего																						471,9	10,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,9	10,2	2,2		
в том числе:																																									
103	ОАО «Водный Союз» Инвестиционная программа развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоснабжения, эксплуатируемых ОАО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2013 - 2017 годы	г. Курган	Хозяйствующие субъекты (плата за подключение)	Повышение надежности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения; обеспечение необходимых объемов поданной питьевой воды и принятых сточных вод для обеспечения подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в г. Кургане; экономия электрической энергии в результате перекладки сетей холодного водоснабжения и водоотведения с применением современных материалов; повышение качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения	2013-2017 гг.	471,9	10,2	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471,9	10,2	2,2																			
Администрация города Шадринска, всего																						222,1	139,7	62,9	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	27,4	25,2	92,1	159,7	114,5	71,7	0,0	0,0	0,0		
в том числе:																																									
104	Строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией (головные водозаборные сооружения)	г. Шадринск, ул. Архангельского	Бюджетный проект	Увеличение полезного запаса питьевой воды	2014-2016 гг.	1,2	0,6	50,0	-	-	-	-	-	-	1,2	0,6	50,0	-	-	-	-	Решается вопрос о завершении муниципального контракта																			
105	Строительство наружных сетей водоснабжения к жилой застройке для многодетных семей	г. Шадринск, в границах улиц Томенская-Промышленная-Барыкина-Проектной	Бюджетный проект	Обеспечение населения питьевой водой	2016-2018 гг.	0,5	0,1	26,0	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	26,0	-	-	-	-	В настоящее время строительство приостановлено																			
106	Работы по капитальному ремонту коллектора ул. Свердлова от ул. Володарского до ул. Больничная	г. Шадринск, ул. Свердлова	Бюджетный проект	Стабилизация водоотведения в центральной части города	2016 г.	24,2	24,2	100,0	-	-	-	-	-	-	24,2	24,2	100,0	-	-	-	-	Проведены ремонтные работы в полном объеме со 100% заменой коммуникаций																			

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:												Такое состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)			
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие		
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения
107	Реконструкция Северного водозабора	г. Шадринск, ул. Автомобилистов	Бюджетный проект	Стабилизация водоснабжения Северного микрорайона	2017-2018 гг.	1,5	0,3	20,7	-	-	-	-	-	-	1,5	0,3	20,7	-	-	-	-	-	-	Выполняются проектно-исследовательские работы
108	Агропромышленный парк «Шадринский»	г. Шадринск, северо-восточная часть города	ООО «Агропромышленный парк «Шадринский»	Создание территорий для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции	2015-2022 гг.	80,0	0,5	0,6	-	-	-	35	0	0,0	-	-	-	45	0,5	1,1	-	-	-	В рамках реализации осуществляется продвижение проекта и проектные работы. Финансирование проектных работ будет проведено после их завершения. Ведется работа по поиску якорных резидентов. Инвентаризация заявленных проектов, связанных с переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. Решение вопроса по участию Правительства Курганской области
109	Техническое перевооружение ТЭЦ ОАО «ШААЗ»	г. Шадринск, ул. Свердлова, 1	ООО «ШААЗ»	Снижение затрат на приобретение электроэнергии	2017-2018 гг.	100,3	100,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,3	100,3	100,0	-	-	-	В процессе работы
110	Техническое перевооружение (реконструкция, строительство) филиал «Шадринские электрические сети» ПАО «СУЭНКО»	г. Шадринск	ПАО «СУЭНКО»	Повышение качества передаваемой электроэнергии и достижение большей удовлетворенности потребителей услугами по передаче электроэнергии	2016 г.	14,4	13,7	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	13,7	94,8	-	-	-	Работы по выполнению ведутся согласно утвержденной инвестиционной программе ШЭС ПАО «СУЭНКО»
Администрация Аल्меневского района Курганской области, всего						139,4	19,0	13,6	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	109,0	0,0	0,0	25,0	19,0	76,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
111	Строительство МФЦ	Курганская область, Альменевский район, с. Альменево	ГБУ «Курганский областной МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 31	Оказание услуг по принципу «одного окна»	2015-2016 гг.	5,4	0,0	0,0	-	-	-	5,4	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Заказчик - ГБУ Курганской области «МФЦ по предост. гос. и мун. услуг»
112	Строительство детского сада	Курганская область, Альменевский район, с. Альменево	ООО «Е.Строй», г. Курган, ул. Куйбышева 105 — 319	Обеспечение условий дошкольного воспитания	2015-2016 гг.	109,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	109	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	В стадии завершения подготовка ПСД на государственную экспертизу
113	Введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения	Бороздинский, Альменевский	ООО «Научно-производственное объединение «Сад и огород — Альменево»	Развитие сельскохозяйственного производства, рост доходов бюджета, создание новых рабочих мест	2016-2018 гг.	25,0	19,0	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	19	76,0	-	-	-	В стадии реализации
Администрация Белозерского района Курганской области, всего						7,5	7,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	100,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
114	Производство и откорм скота	Курганская область, Белозерский район, с. Новодостовалово	ООО «Мясная компания» ИНН 4505001050	Снабжение населения качественными продуктами питания	2015-2016 гг.	5,5	5,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	100,0	-	-	-	Проект реализован
115	Производство и откорм скота	Курганская область, Белозерский район, с. Баярак	ИП Глава КФХ Гасанова Э.Э.	Снабжение населения качественными продуктами питания	2014-2015 гг.	2,0	2,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100,0	-	-	-	Проект реализован
Администрация Варгашинского района Курганской области						209,8	89,9	42,9	33,3	0,0	0,0	65,8	69,9	106,2	1,5	1,7	113,3	64,8	18,3	28,2	44,4	0,0	0,0	
в том числе:																								
116	Строительство тепличного комплекса	Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино	ООО Тепличный комплекс «Пичугино»	Производство овощей	2016-2017 гг.	134,1	4,0	3,0	33,3	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	-	-	-	45,3	4,0	8,8	44,4	0,0	0,0	Реализация проекта протонана инвестором по экономическим причинам
117	Строительство пункта общественного питания придорожного сервиса и стоянки автомобилей	Курганская область, Варгашинский район, 297 км. федеральной трассы М-1 «Иртыш»	ООО «Планета вкуса», директор Корвлин В. Н.	Создание благоприятных условий придорожного сервиса	2015-2018 г.	5,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	0,0	0,0	-	-	-	Недостаток финансовых средств
118	Капитальный ремонт здания детского сада	Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Солнечная, 1	Департамент образования и науки Курганской области	Снижение очереди в дошкольные учреждения	2016 г.	40,2	52,2	129,9	-	-	-	40,2	52,2	129,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	Газификация жилых домов и квартир	Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, с. Сычево, с. Строево	Администрация Варгашинского поселкового совета, собственники жилья	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения	2016 г.	3,2	3,2	100,0	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	128,6	2,5	2,3	92,0	-	-	-	Ведутся работы по газификации домовладений

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь — декабрь	% исполнения	в том числе:												Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)			
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие		
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения
120	Строительство межпоселкового газопровода Копташово-Уфина-Сычево	Курганская область, Варгашинский район, д. Уфина, с. Сычево	ОАО «Газпром»	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения	2016 г.	12,0	12,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12	100,0	-	-	-	
121	Ремонт дорог общего пользования местного значения	Курганская область, Варгашинский район, р. п. Варгаша, д. Малое Шмаково	Правительство Курганской области	Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения	2016 г.	15,3	18,5	120,9	-	-	-	14,5	17,7	122,1	0,8	0,8	100,0	-	-	-	-	-	-	Объекты находятся в стадии производства работ
Администрация Далматовского района Курганской области, всего						23,8	31,5	132,4	3,0	3,0	100,0	4,6	3,9	83,7	0,0	0,0	0,0	16,1	24,6	152,3	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
122	ОАО «Завод Старт»	Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Руманиса, 31	ОАО «Завод Старт», 641730, г. Далматово, ул. Руманиса, 31	Техническое перевооружение предприятия	2016 г.	7,0	14,6	210,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	14,6	210,6	-	-	-	
123	Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности	Курганская область, Далматовский район	Федеральный бюджет, Правительство Курганской области	Улучшение жилищных условий	2016 г.	10,3	10,3	100,0	3,0	3,0	100,0	3,9	3,9	100,0	-	-	-	3,4	3,4	100,0	-	-	-	
124	Реконструкция животноводческих помещений СПК «Белоярское»	Курганская область, Далматовский район, с. Белоярка-та	Правительство Курганской области	Увеличение объемов производства сельхозпродукции	2016-2017 гг.	1,5	1,5	100,0	-	-	-	0,75	0,0	-	-	-	-	0,8	1,5	200,0	-	-	-	
125	Закуп племенного скота в ООО «КХ «Барабинское»	Курганская область, Далматовский район, с. Лебяжье	ООО «КХ «Барабинское»	Увеличение объемов производства сельхозпродукции	2016 г.	5,0	5,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	100,0	-	-	-	
Администрация Звериноголовского района Курганской области, всего						33,8	31,8	94,1	3,8	3,8	0,0	21,4	21,4	100,0	0,0	0,0	0,0	8,6	6,6	76,7	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
126	Реконструкция очистных сооружений в санатории Основная роща	Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра	ОГУП «Курорты Зауралья»	Улучшение качества очистки сточных вод	2020 г.	2,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	0,0	-	-	-	Отсутствие финансирования
127	Строительство МФЦ в с. Звериноголовское	Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское	Правительство Курганской области	Реализация Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601	2016 г.	21,2	21,2	100,0	-	-	-	21,2	21,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	Реконструкция базы подработки и сушки зерна в д. Комсомольская	Курганская область, Звериноголовский район, д. Комсомольская	ФӨХ Птицын П.А.	Повышение качества реализуемой с/х продукции	2016 г.	4,0	4,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	100,0	-	-	-	
129	Разведение скота мясного направления в рамках государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы» (семейная ферма)	Курганская область, Звериноголовский район	Правительство Курганской области, участники программы	Увеличение поголовья скота мясного направления	2016 г.	6,6	6,6	100,0	3,8	3,8	100,0	0,2	0,2	100,0	-	-	-	2,6	2,6	100,0	-	-	-	
Администрация Каргапольского района Курганской области, всего						21,4	21,4	100,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	100,0	1,5	1,5	100,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
130	Строительство цеха деревообработки	Курганская область, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 1.	ООО «Деревообрабатывающий завод Кособродск»	Расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий	2016 г.	15,0	15,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	100,0	-	-	-	Проект реализован
131	Устройство искусственного покрытия футбольного поля	Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. М. Горького, 29г	Каргапольский район	Развитие футбола	2015-2016 гг.	6,4	6,4	100,0	-	-	-	4,9	4,9	100,0	1,5	1,5	100,0	-	-	-	-	-	-	Готовность объекта составляет 100 % от проектных показателей
Администрация Катайского района Курганской области, всего						69,0	13,4	19,4	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	13,4	33,5	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
132	Модернизация оборудования для производства новых видов продукции	Курганская область, г. Катайск	ОАО «Молоко»	Повышение конкурентоспособности продукции	2018 г.	10,0	5,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	50,0	-	-	-	Закуплено оборудование
133	Приобретение нового оборудования для изготовления запасных частей	Курганская область, г. Катайск	ЗАО «Катайский насосный завод»	Повышение конкурентоспособности продукции	2018 г.	30,0	8,4	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	8,4	28,0	-	-	-	нет денежных средств
134	Межпоселковый газопровод д. Анчугово — с. Лобаново	Курганская область, Катайский район, Верхне-Теченский сельский совет	Администрация Катайского района	Улучшение условий проживания	2016 г.	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнена ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы (Проект перенесен на 2017 год)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:												Такуюе состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)			
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
																		собственные средства				прочие		
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения
135	Газоразводящие сети в с. Лобаново	Курганская область, Катайский район, Верхне-Теченский сельский совет	Администрация Катайского района	Улучшение условий проживания	2016 г.	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнена ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы (Проект перенесен на 2017 год)	
Администрация Кетовского района Курганской области, всего						224,0	212,7	95,0	0,0	0,0	0,0	4,7	3,1	65,6	0,0	0,0	0,0	206,3	205,6	99,7	13,0	4,0	0,0	
в том числе:																								
136	Реконструкция стадиона в с. Кетово Кетовского района Курганской области	Курганская область, Кетовский район, с. Кетово	Федеральный, областной, местный бюджеты	Развитие спорта	2016 г.	4,7	3,1	65,6	-	-	-	4,65	3,05	65,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В стадии строительства
137	Строительство малоэтажных многоквартирных домов	Курганская область, Кетовский район, с. Кетово	ООО «Эверест»	Увеличение объема строительства жилья	2016 г.	40,0	62,3	155,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	62,3	155,8	-	-	-	В стадии строительства
138	Строительство малоэтажных многоквартирных домов	Курганская область, Кетовский район, с. Кетово	ООО «Эверест»	Увеличение объема строительства жилья	2016 г.	81,9	81,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,9	81,9	100,0	-	-	-	Строительство завершено
139	Строительство малоэтажных многоквартирных домов	Курганская область, Кетовский район, с. Кетово	ООО «Газинвест 1»	Увеличение объема строительства жилья	2016 г.	19,0	19,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	100,0	-	-	-	В стадии строительства
140	Строительство малоэтажных многоквартирных домов	Курганская область, Кетовский район, с. Кетово	ООО «Аврис»	Увеличение объема строительства жилья	2016 г.	21,9	21,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	21,9	100,0	-	-	-	Строительство завершено
141	Строительство малоэтажных многоквартирных домов	Курганская область, Кетовский район, с. Кетово	ООО «Аврис»	Увеличение объема строительства жилья	2016 г.	4,5	4,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	100,0	-	-	-	В стадии строительства
142	Строительство зернохранилища на 10000 тонн	Курганская область, Кетовский район, с. Светлые Поляны	ООО «Курганское»	Подработка зерна	2016-2017 гг.	27,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	0,0	0,0	-	-	-	В стадии строительства
143	Монтаж оборудования убойного цеха и холодильника	Курганская область, Кетовский район, с. Светлые Поляны	ООО «Курганское»	Убой и хранение свинины	2016-2017 гг.	25,0	20,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	16,0	133,3	13,0	4,0	30,8	Монтаж оборудования
Администрация Лебяжьевского района Курганской области, всего						99,0	30,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	30,0	30,3	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
144	Тепличный комплекс	Курганская область, Лебяжьевский район, с. Черемушки	ООО «Васильченко»	Выращивание овощей	2016 г.	24,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	0,0	0,0	-	-	-	Работы не ведутся по причине временных финансовых трудностей у учредителя
145	Ферма по откорму КРС мясного направления	Курганская область, Лебяжьевский район, с. Черемушки	ООО «Васильченко»	Откорм крупного рогатого скота	2016 г.	20,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	0,0	0,0	-	-	-	Работы не ведутся по причине временных финансовых трудностей у учредителя
146	Строительство 24-х квартирного дома	Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Матросова, 6	ООО «Тандем»	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ввод жилья	2016 г.	30,0	30,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	100,0	-	-	-	Дом сдан в эксплуатацию
147	Строительство 24-х квартирного дома	Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Матросова, 6	ООО «Тандем»	Ввод жилья	2016 г.	25,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	0,0	0,0	-	-	-	Из-за неплатежей всех уровней бюджета, за ранее выполненные работы на иных объектах, строительство дома инвестор приостановил
Администрация Макушинского района Курганской области, всего						8,9	10,7	119,2	0,0	0,0	0,0	7,9	8,2	103,7	1,1	2,5	234,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
Региональная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы"																								
148	Строительство трех 4-х квартирных домов	Курганская область, Макушинский район, с. Степное, ул. Молодежная 3, ул. Спортивная 3, ул. Советская 29	ООО «Тандем»	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах	2015-2016 гг.	8,9	10,7	119,2	-	-	-	7,9	8,2	103,7	1,1	2,5	234,4	-	-	-	-	-	-	Введены в эксплуатацию
Администрация Мокроусовского района Курганской области, всего						38,5	2,0	5,2	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,0	12,9	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
149	Строительство торгового центра «Метрополис»	Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово	ООО «Компания»Метрополис»	Улучшение торгового обслуживания населения	2016 г.	15,5	2,0	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	2,0	12,9	-	-	-	Выдано разрешение на строительство 05.03.2015 года. Проводятся подготовительные работы на земельном участке для строительства объекта

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь — декабрь	% исполнения	в том числе:												Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)			
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники						
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие		
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения
150	Строительство Многофункционального центра	Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово	ГБУ «Курганский областной МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 31	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на основе создания и развития отделов и удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ»	2016 г.	23,0	0,0	0,0	-	-	-	23,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство будет осуществляться в комплексе с магазином «Метрополис»
Администрация Мишкинского района Курганской области, всего						121,0	71,0	58,7	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0	74,0	64,0	86,5	40,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
151	Строительство придорожного комплекса	Курганская область, Мишкинский район, трасса Иртыш, напротив поворота на д. Восточная	ИП Камальдинов Р.М. г. Челябинск	Развитие придорожного хозяйства	2018 г.	50,0	10,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	100,0	40	0,0	0,0	Благоустройство и расширение территории стоянки для автомобилей, функционирование АЗС, бани, закусочной
152	Строительство придорожного комплекса	Курганская область, Мишкинский район, трасса Иртыш, напротив поворота на д. Восход	ООО «Изумруд»	Развитие придорожного хозяйства	2018 г.	10,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,0	0,0	-	-	-	Оформление разрешительной документации
153	Строительство торгового комплекса «Метрополис»	Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишино	ИП Романович Р.О.	Строительство торговых площадей	2016 г.	3,0	3,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	100,0	-	-	-	Объект введен в эксплуатацию
154	Строительство многофункционального центра	Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишино	ГБУ «Курганский областной МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 31	Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде	2016 г.	7,0	7,0	100,0	-	-	-	7	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объект введен в эксплуатацию
155	Строительство Единого расчетного центра	Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишино	ОАО ЭК «Восток»	Прием коммунальных платежей	2016 г.	6,0	6,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	100,0	-	-	-	Объект введен в эксплуатацию
156	Передвижной асфальтовый завод	Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишино	ОАО «ДЗП 105»	Развитие дорожного хозяйства	2016 г.	45,0	45,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	100,0	-	-	-	Объект введен в эксплуатацию
Администрация Петуховского района Курганской области, всего						23,0	28,9	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	28,9	125,7	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																								
157	Аквакультура — производство высокопродуктивного рыболовского материала	Курганская область, Петуховский район, г. Петухово	ООО «Аквакультура Зауралья», ИНН 4516009981, Курганская область, г. Петухово, ул. Минурина 86, руководитель — Никифоров О.А.	Зарыбление озер высокопродуктивным рыболовским материалом	2016 г.	6,5	6,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	100,0	-	-	-	Финансирование осуществлено в полном объеме
158	Строительство котельной в пос. Курорт «Озеро Медвежье»	Курганская область, Петуховский район, пос. Курорт «Озеро Медвежье»	ООО «Теплокурорт», ИНН 4516010024, Курганская область, г. Петухово, ул. Минурина, 86, оф. 1, руководитель — Никифоров О.А.	Теплоснабжение поселка	2016 г.	16,5	22,4	135,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	22,4	135,8	-	-	-	Закончено строительство котельной. Котельная запущена в эксплуатацию. Теплотерия производится и подается в поселковую сеть в текущем режиме. Поселок отапливается. Ремонт теплотрассы запланирован на следующий год.
Администрация Половинского района Курганской области, всего						14,0	4,2	30,0	9,3	2,8	30,2	0,7	0,2	27,4	0,0	0,0	0	4,0	1,2	30,0	0,0	0,0	0	
в том числе:																								
159	Строительство молочной-товарной фермы на 100 голов коров	Курганская область, Половинский район, п. Трубецкой	ИП глава КФХ Хачатурян П.М.	Развитие предприятия, повышение конкурентоспособности, создание рабочих мест	2016 г.	14,0	4,2	30,0	9,3	2,8	30,2	0,7	0,2	27,4	-	-	-	4	1,2	30,0	-	-	-	Подготовлена проектно-сметная документация, проведено межевание земельного участка под строительство фермы, залит фундамент, установлен металлокаркас фермы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:												Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)																						
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники																									
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие																					
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения																			
Администрация Притобольного района Курганской области, всего																						86,8	65,4	75,3	0,8	0,8	100,0	33,4	22,5	67,4	0,6	0,6	100,0	43,0	41,5	96,5	9,0	0,0	0,0				
в том числе:																																											
160	Строительство 13-ти квартирного жилого дома	Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское	ООО «Зверест», ИНН 4501124540, 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 42	Предоставление жилья детям-сиротам и переселение граждан из аварийного жилого фонда	2015-2016 гг.	7,4	7,4	100,0	0,8	0,8	100,0	6,0	6,0	100,0	0,6	0,6	100,0	-	-	-	-	-	-	дом введен в эксплуатацию (641,5 кв.м. жилой площади) оформляют право собственности																			
161	Строительство 30-ти квартирного жилого дома	Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское	ООО «Зверест», ИНН 4501124540, 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 43	Предоставление жилья детям-сиротам	2016-2017 гг.	16,5	16,5	100,0	-	-	-	16,5	16,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Ведется строительство, построен 1-й этаж																				
162	Строительство 8-ми квартирного жилого дома	Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское	ООО «Рубикон», ИНН 4501154016, 640003, г. Курган, ул. Клары Цеткин, д.2, оф. 7	Предоставление жилья детям-сиротам	2016-2017 гг.	7,9	0,0	0,0	-	-	-	7,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается ПСД																				
163	«Спортивно-оздоровительная база «Велес»	Курганская область, Притобольный район, ГУ «Глядянское лесничество» квартал 154	Курганская региональная общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб «ВЕЛЕС», ИНН 4501150967, г. Курган, ул. Омская, 82е	Повышение качества проведения и реализации мероприятий физкультурно-массовой направленности	2016 г.	20,0	20,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	100,0	-	-	-																				
164	«Создание и развитие смешанного сельскохозяйственного производства»	Курганская область, Притобольный район, с. Нагорское	ИП Глава КФХ Суслов С.А., 641404, с. Нагорское, Притобольный район, Курганская область	Повышение доходности хозяйства, создание новых рабочих мест	2016-2018 гг.	30,0	19,5	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	19,5	92,9	9	0,0	0,0	подготовлена площадка под строительство зерносушилки																			
165	Проектирование и строительство моста через р. Тобол в с. Утятское Притобольного района	Курганская область, Притобольный район, с. Утятское	Главное управление автомобильных дорог Курганской области	Обеспечение безопасности дорожного движения	2016-2017 гг.	3,0	0,0	0,0	-	-	-	3,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается ПСД																				
166	Проектирование и строительство мехпоселкового газопровода Кетовский район — д. Новая Деревя — с. Утятское	Курганская область, Притобольный район, с. Нагорское	Потребительский кооператив «Газовик-Н», ИНН 4518020028, 641404, с. Нагорское, Притобольный район, Курганская область	Повышение комфортности проживания населения	2016-2017 гг.	2,0	2,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100,0	-	-	-																				
Администрация Сафакулевского района Курганской области, всего																						12,3	4,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	4,0	32,5	0,0	0,0	0,0		
в том числе:																																											
167	ООО «НПО «Сад и огород» Курганский гусь — Сафакулевский», строительство гусеводческой фабрики	Курганская область, Сафакулевский район, с. Боровичи	ООО «НПО «Сад и огород», Челябинская область	Производство мяса и молодняка на реализацию	2015-2016 гг.	4,0	4,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	100,0	-	-	-	Проведен ремонт гусеводческой фермы № 1 (крыша, стены, ворота) Приобретено 12000 шт племенного яйца. По состоянию на 1.01.2017 на предприятие трудоустроено 2 человека																			
168	ООО СФ «Пружинно-Навичонный завод» расширение предприятия по производству пружин	Курганская область, Сафакулевский район, с. Сарт-Абрашево	ООО Сафакулевский филиал «ЧПНЗ»	Производство пружин	2016-2016 гг.	8,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	0,0	0,0	-	-	-	По состоянию на 1.01.2017 на предприятие трудоустроено 27 человек																			
Администрация Целинного района Курганской области, всего																						10,6	8,6	81,1	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,1	93,4	0,0	0,0	0,0			
в том числе:																																											
169	Производство зерновых	Курганская область, Целинный район, д. Казак-Кочердык	КФХ Черепанов В.М.	Производство зерна 480 га	2015 -2020 гг.	2,6	2,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	100,0	-	-	-	Проект реализован																			
170	Производство молока	Курганская область, Целинный район, с. Заманлиги	КФХ Митряйкина Т.Б.	Производство и сбор молока	2016 г.	1,7	1,7	100,0	-	-	-	1,5	1,5	100,0	-	-	-	0,2	0,2	100,0	-	-	-	Проект реализован																			
171	Разведение овец	Курганская область, Целинный район, д. Ивновое	КФХ Гарипов В.Р.	Производство мяса овец	2016 г.	2,0	0,0	0,0	-	-	-	1,5	0	0,0	-	-	-	0,5	0	0,0	-	-	-	Отказ от деятельности в связи с неполучением гранта																			
172	Производство зерновых	Курганская область, Целинный район, д. Михалево	КФХ Бардакова Е.Н.	Производство зерна	2016 г.	4,3	4,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	100,0	-	-	-	Проект реализован																			

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:												Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)																											
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники																														
																		собственные средства				прочие																										
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения																								
Администрация Частозерского района Курганской области, всего																								382,0	379,5	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
в том числе:																																																
173	Строительство жилья детям-сиротам	Курганская область, Частозерский район, с. Частозерье	ООО «Е.Строй»	Улучшение жилищных условий детям-сиротам	2016-2017 гг.	2,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	Проект приостановлен																					
174	Строительство свиноплеменника	Курганская область, Частозерский район, с. Частозерье	ИП Глава КФХ Ильяков В.Н.	Развитие животноводства	2017-2017 гг.	375,0	375,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	375	100,0	-	-	-	-	-	-	Проект реализован																					
175	Рыбоберерабатывающий завод	Курганская область, Частозерский район, с. Частозерье	ОАО «Курганрыбхоз», ИНН/КПП 4501016305/450101001, ОГРН 1024500514125.	Переработка рыбы	2016 г.	5,0	4,5	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	4,5	90,0	-	-	-	-	-	-	Проект находится в стадии реализации																					
Администрация Шадринского района Курганской области, всего																								82,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																																																
Инвестиционная программа газификации регионов РФ (ОАО «Газпром»):																																																
176	Строительство подводящего межпоселкового газопровода н.п. Агагино-Сосновское-Крутиха-Ольховна-Тарасова с отводом на Терунова, Топорищево и Каткова (33,8 км)	Шадринский район	ОАО «Газпром»	Газификация н.п. Шадринского района	2016 г.	82,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	0,0	0,0	Реализация проекта запланирована в рамках Инвестиционной программы газификации регионов (ОАО "Газпром"). В текущем году по данной программе работы не проводились из-за сокращения финансирования. Работы по данному проекту в 2017 году планируются возобновить.																					
Администрация Шатровского района Курганской области, всего																								30,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																																																
177	Установка линии по мойке и пакетированию овощей	Курганская область, Шатровский район, с. Сигищно	ИП, глава КФХ Грехов А.В.	Повышение качества конечного продукта, реализация в торговые сети	2016 г.	30,0	30,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	100,0	-	-	-	-	-	-	Закуплено оборудование, произведены установка и монтаж линии по мойке и пакетированию овощей																					
Администрация Шумихинского района Курганской области, всего																								191,8	149,8	78,1	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,3	148,3	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																																																
178	Строительство автоматизированной фермы по производству утиноного мяса	Курганская область, Шумихинский район, с. Кипель	ИП Глава К(Ф)Х Крецов П.К.	Производство и переработка утиноного мяса	2015-2016 гг.	14,0	6,0	42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	6,0	42,9	-	-	-	-	-	-	Ведутся работы																					
179	Строительство овцефермы	Курганская область, Шумихинский район, с. Петухи	ИП Глава К(Ф)Х Коблова Т.К.	Производство мяса баранины	2016-2020 гг.	10,0	10,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	100,0	-	-	-	-	-	-	Проект реализуется																					
180	Реконструкция помещения под содержание скота, приобретение крс молочного направления	Курганская область, Шумихинский район, с. Стариково	ИП Глава КФХ Хамазаров	Производство молока	2016 г.	10,0	10,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	100,0	-	-	-	-	-	-	Проект реализован																					
181	Приобретение крс мясного направления	Курганская область, Шумихинский район, с. Каменное	ИП Глава КФХ Самохвалова Е.Н.	Производство мяса говядины	2016 г.	2,0	2,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,0	100,0	-	-	-	-	-	-	Проект реализован																					
182	Приобретение крс мясного направления	Курганская область, Шумихинский район, д. Хохлы	ИП Глава КФХ Ефимов В.И.	Производство мяса говядины	2016 г.	1,5	1,5	100,0	-	-	-	1,5	1,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект реализован																					
183	Приобретение техники	Курганская область, г. Шумиха	ООО «Тэрра плюс»	Производство зерна	2016-2020 гг.	15,3	15,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	15,3	100,0	-	-	-	-	-	-	Проект реализован																					
184	Реконструкция зерносушильного помещения, приобретение зерносушильной и очистительной техники, покупка земли	Курганская область, г. Шумиха	ООО «Содружество-Сибирь»	Подработка, хранение зерна	2016 г.	105,0	105,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	100,0	-	-	-	-	-	-	Проект реализован																					
185	Приобретение техники, земли	Курганская область, г. Шумиха	ООО НПО «Сады России»	Производство зерна	2016 г.	34,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых ресурсов. Инвестор отказался от реализации проекта																					

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2016 г., всего	Фактически освоено январь – декабрь	% исполнения	в том числе:												Текущее состояние выполнения проекта, причины невыполнения (на дату заполнения)																					
									федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники																								
									план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения	собственные средства				прочие																				
																		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения		план	фактически освоено январь-декабрь	% исполнения																		
Администрация Щучанского района Курганской области, всего																						27,8	27,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8	100,0	0,0	0,0	0	
в том числе:																																										
186	Сортировально-сушильный комплекс	Курганская область, Щучанский район, с. Николаевка	ЖБИ-Агрострой, г. Челябинск	Увеличение приемки и увеличения зерна	2016 г.	4,8	4,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	100,0	-	-	-																			
187	Строительство элеватора	Курганская область, Щучанский район, с. Каясан	ОАО Мукомольный завод «Челябинский»	Увеличение объема хранения зерна	2016 г.	23,0	23,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	23	100,0	-	-	-																			
Администрация Юргамышского района Курганской области, всего																						138,3	169,1	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	138,3	169,1	122,3	0,0	0,0	0		
в том числе:																																										
188	Индивидуальное жилищное строительство	Курганская область, Юргамышский район	Граждане района	Развитие жилищного строительства	2016 г.	40,0	83,7	209,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	83,7	209,3	-	-	-																			
189	Строительство животноводческой фермы	Курганская область, Юргамышский район, д. Пестерева	ИП Федулов А.М.	Развитие животноводства	2015-2016 гг.	10,0	10,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10	100,0	-	-	-																			
190	Приобретение с/х техники, с/х инвентаря	Курганская область, Юргамышский район	Сельхозпроизводители района	Развитие с/х производства	2016 г.	33,3	29,7	89,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	29,7	89,2	-	-	-																			
191	Приобретение промышленного оборудования, модернизация производственного процесса	Курганская область, Юргамышский район	ООО «ВИТ»	Развитие и модернизация промышленного производства	2016 г.	30,0	2,6	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	2,6	8,7	-	-	-																			
192	Приобретение промышленного оборудования, модернизация производственного процесса	Курганская область, Юргамышский район	ОАО «Бентонит»	Развитие и модернизация промышленного производства	2016 г.	15,0	32,4	216,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	32,4	216,0	-	-	-																			
193	Приобретение промышленного оборудования, модернизация производственного процесса	Курганская область, Юргамышский район	ООО «Юргамыш леспромхоз»	Развитие и модернизация промышленного производства	2016 г.	10,0	10,7	107,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,7	107,0	-	-	-																			